

## THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố  
Đào Anh Dũng tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ công trình đường nối đường  
Cách Mạng Tháng 8 với đường Tỉnh 918 thuộc dự án Phát triển thành phố  
Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị**

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đào Anh Dũng chủ trì buổi làm việc kiểm tra tiến độ công trình đường nối đường Cách Mạng Tháng 8 với đường Tỉnh 918 thuộc dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.

Tham dự cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo: Sở Giao thông vận tải – bà Trần Thị Xuân, Phó Giám đốc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - ông Huỳnh Thanh Bảo, cán bộ kỹ thuật Chi cục Thủy lợi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ - ông Huỳnh Thanh Sử, Giám đốc; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố - ông Hồ Văn Mẫn, Phó Giám đốc và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy vắng.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, thành phố Cần Thơ (viết tắt là Ban ODA) báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đào Anh Dũng kết luận như sau:

1. Về di dời lưới điện:

a) Yêu cầu khẩn trương di dời lưới điện và hoàn thành đóng điện trong tháng 8 năm 2019 đối với đoạn từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến hẻm 91 Ngang và tại nút giao với đường Võ Văn Kiệt.

b) Đoạn Rạch Sao đến đường Võ Văn Kiệt: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và địa phương quan tâm giải quyết mặt bằng để nhà thầu trồng trụ và kéo dây.

c) Đối với các đường điện thuộc trách nhiệm của nhà thầu: yêu cầu Ban ODA đôn đốc nhà thầu sớm hoàn thành việc di dời.

2. Tập trung hoàn thành các thủ tục, tiến hành chi trả tiền bồi thường và vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công trình bàn giao mặt bằng; trường hợp đã thực hiện đúng và đủ trình tự thủ tục thì tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng



quy định. Các trường hợp vượt thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tập hợp, sớm báo cáo tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định thành phố để xem xét, giải quyết.

4. Yêu cầu Ban ODA, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và nhà thầu phải phối hợp chặt chẽ; những vị trí ưu tiên thì tập trung giải quyết trước, các vướng mắc phát sinh phải kịp thời tháo gỡ.

5. Những vị trí đã có mặt bằng: yêu cầu Ban ODA và nhà thầu lập tiến độ thi công cụ thể để quản lý và triển khai thi công ngay, không để chậm trễ.

6. Yêu cầu Ban ODA chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan chuẩn bị kỹ và thống nhất nội dung để làm việc với WB trong chuyến công tác tới.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như thành phần tham dự;
- CT, PCT UBND TP (1AB);
- VP UBND TP (3BD);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT. LNQ.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Thành Sích**

