

Số: 2583/UBND-XĐĐT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 8 năm 2019

V/v báo cáo tình hình giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư công
hàng tháng.

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Công văn số 6682/BTC-ĐT ngày 7 tháng 6 năm 2018 và Công văn số 8469/BTC-ĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng tháng, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 như sau:

1. Tình hình giải ngân:

Tổng số vốn giải ngân kế hoạch năm 2019 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019 là 1.597,734 tỷ đồng, đạt 31,49% kế hoạch giao, cụ thể:

- a) Nguồn vốn ngân sách Trung ương: 438,785 tỷ đồng, đạt 34,78% KHV.
- b) Nguồn vốn ngân sách địa phương: 1.158,949 tỷ đồng, đạt 30,40% KHV.

2. Nguyên nhân giải ngân chậm, khó khăn vướng mắc và kiến nghị:

a) Nguyên nhân giải ngân chậm:

- Công các bồi thường hỗ trợ và tái định cư còn vướng mắc, chủ yếu người dân bị ảnh hưởng bởi dự án còn khiếu nại về giá đất và chính sách hỗ trợ, thiếu nền tái định cư để bố trí cho người dân, đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban hành trong tháng 9 năm 2018 đã ảnh hưởng đến công tác phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2019.

- Một số dự án khởi công mới như: Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó với biến đổi khí hậu; Đường Vành đai sân bay Cần Thơ kết nối đường Lê Hồng Phong đến Quốc lộ 91B; Kè chống sạt lở bờ kênh Thốt Nốt (đoạn từ Nhà Văn hóa cũ đến rạch Trà Cui); Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ,... đang trong giai đoạn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, chưa triển khai thi công xây lắp nên tỷ lệ giải ngân chưa cao.

- Một số chủ đầu tư thiếu chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư, lập thiết kế dự toán,... triển khai thực hiện một số dự án còn chậm; thiếu quyết liệt trong chỉ đạo điều hành triển khai kế hoạch vốn, có tâm lý chủ quan về công tác

giải ngân (vì nếu giải ngân không hết sẽ được phép kéo dài sang năm sau theo luật định) đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả giải ngân kế hoạch vốn.

b) Giải pháp trong thời gian tới:

- Về công tác điều hành:

+ Tập trung hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các Ban quản lý dự án cấp thành phố theo quy định. Tiếp tục kiện toàn, nâng chất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các cấp; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực xử lý, thẩm tra cho công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ có liên quan đến vốn đầu tư công, thẩm định, đấu thầu.

+ Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành và chủ đầu tư trong thực hiện thủ tục xây dựng cơ bản; không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm chậm xử lý hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình. Tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Tổ kiểm tra giải ngân vốn xây dựng cơ bản của thành phố.

+ Tiếp tục quan tâm, sớm định giá đất cụ thể để thông báo cho các nhà đầu tư, các hộ dân có liên quan; tăng cường công tác triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, để các dự án sớm triển khai thực hiện. Hạn chế tới mức thấp nhất những trường hợp công trình có vốn nhưng không thể giải ngân do vướng thủ tục trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Về công việc cụ thể:

+ Trong tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ chỉ đạo Tổ kiểm tra giải ngân vốn xây dựng cơ bản của thành phố làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân ngân thấp (dưới 50%) để xem xét, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng theo quy định.

+ Tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn các dự án không đảm bảo khả năng giải ngân sang các dự án đang có nhu cầu bổ sung vốn đầu tư trên cơ sở kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố Cần Thơ.

(Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm)

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kính báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định. / *SN*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, PCT UBND TP (1AD);
- Sở: KH&ĐT, Tài chính;
- KBNN Cần Thơ;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT thành phố;
- Lưu VT, LHS

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Tấn Hiền



BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 7/2019
(Kế hoạch)
 Công văn số 2583 /UBND-XDDT ngày 19 tháng 8 năm 2019 của UBND TP. Cần Thơ

Phụ lục 2

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Lũy kế thanh toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/7/2019				Ước lũy kế thanh toán từ ngày 01/01/2019 đến 30/8/2019		Ghi chú
			Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)	Số vốn	Tỷ lệ (%)	
1		3	4	5=4/3	6	7=6/3	8		
	TỔNG SỐ	5.074.534	1.597.734	31,49%	2.023.607	39,88%			
I	Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ	1.261.643	438.785	34,78%	495.000	39,23%			
1	Ngân sách Trung ương (vốn trong nước) hỗ trợ theo các Chương trình mục tiêu (bao gồm cả hỗ trợ nguồn có công theo QĐ 22/QĐ-TTg)	452.620	279.782	61,81%	315.000	69,59%			
2	Vốn ngoài nước (ODA)	809.023	159.003	19,65%	180.000	22,25%			
3	Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia	-	-		-				
4	Vốn trái phiếu Chính phủ								
II	Nguồn vốn đầu tư trong cân đối	3.812.891	1.158.949	30,40%	1.528.607	40,09%			
1	Thủ tướng Chính phủ giao	3.634.800	1.156.482	31,82%	1.500.000	41,27%			
2	Hội đồng nhân dân giao bổ sung	178.091	2.467	1,39%	28.607	16,06%			